Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Заключение № 1
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

в период *с 14 ч. 30 мин. 22 января 2018г. до 17 ч. 40 мин. 01 февраля 2018г.* проведено обследование документов, объекта защиты *Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города Сорочинска Оренбургской области*

расположенного (-ых) по адресам: *461946 Оренбургская область, Сорочинский район, п.Войковский, ул.Советская, 2а; 461906 Оренбургская область, г.Сорочинск, бульвар Нефтяников, 15; 461900 Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Володарского, 34*

Вывод по результатам обследования:
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности

Заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Данное заключение, выдано: *Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города Сорочинска Оренбургской области, ИНН 5617006523*
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам
подполковник внутренней службы Торопчин В.А.
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

(подпись)

«*01*» *февраля 2018 г.*

М.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Акт № 1
по результатам рассмотрения заявления

01 февраля 2018 года г. Сорочинск
(место составления акта)

17 ч. 40 мин.

Атаманов Михаил Анатольевич, начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области
в период с 14 ч. 30 мин. 22 января 2018г. до 17 ч. 40 мин. 01 февраля 2018г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица в помещениях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города Сорочинска Оренбургской области
расположенного (-ых) по адресам: 461946 Оренбургская область, Сорочинский район, п.Войковский, ул.Советская, 2а; 461906 Оренбургская область, г.Сорочинск, бульвар Нефтяников, 15; 461900 Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Володарского, 34

совместно с директором МБУДО «ДЮСШ» Макарычевым Вячеславом Алексеевичем

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Спортивный зал по адресу:
Сорочинский район, п.Войковский, ул.Советская, 2а

- Спортивный зал общей площадью 178,5 м^2 расположен на первом этаже двухэтажного здания школы. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.
- Отопление здания школы от отдельно стоящей котельной, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнены 09.04.2011г. ООО «ЭЛКОМ» (протоколы № 230/1, 230/2, 230/3). Соединения электропроводящих жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.
- В помещении спортивного зала фактически 20 детей и 1 человек педагогического персонала. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.
- Из помещения спортивного зала выполнено два эвакуационных выхода (один непосредственно наружу, а второй в коридор здания школы). Ширина эвакуационных выходов (требуется 0,8м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 21 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
- Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется два огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки 2021 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 17 октября 2006 года, монтаж производился ООО «ВДПО». Сигналы автоматической пожарной сигнализации передается в пожарную часть без участия персонала. Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО ОО «БАЯРД» от 01.01.2018г. № 15/18.
- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание школы обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от двух пожарных гидрантов расположенных в 30 метрах и 80 метрах от здания школы. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.
- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность имеется, руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, план эвакуации при пожаре имеется, со всем персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная

пропаганда проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

Спортивный зал площадью 276 м^2 по адресу:
г.Сорочинск, бульвар Нефтяников, 15

- Спортивный зал общей площадью 276 м^2 расположен на первом этаже трехэтажного здания с подвалом. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонные, кровля металлическая по металлической обрешетке, степень огнестойкости II.
- Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп. Электропроводка проложена в кабель-каналах и под штукатуркой.
- В помещении спортивного зала фактически 25 детей и 1 человек педагогического персонала. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.
- Из помещения спортивного зала выполнено два эвакуационных выхода (один непосредственно наружу, а второй в коридор здания школы). Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 40 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
- Помещение спортивного зала обеспечено первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется два огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки 2021 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, дата сдачи в эксплуатацию сентября 2016 года, монтаж производился ООО «Феникс и К». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Также помещения здания школы оборудованы системой дымоудаления и вентиляции.
- Имеется договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления и вентиляции с ООО «Феникс и К» от 29.12.2017г. № 9-ТО.
- В здании школы внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание школы обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от двух пожарных гидрантов расположенных в 86 и 113 метрах. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.
- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность имеется, руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, план эвакуации при пожаре имеется, со всем персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

Спортивный зал площадью 153 м^2 по адресу:
г.Сорочинск, бульвар Нефтяников, 15

- Спортивный зал общей площадью 153 м^2 расположен на первом этаже трехэтажного здания с подвалом. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонные, кровля металлическая по металлической обрешетке, степень огнестойкости II.
- Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп. Электропроводка проложена в кабель-каналах и под штукатуркой.
- В помещении спортивного зала фактически 20 детей и 1 человек педагогического персонала. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.
- Из помещения спортивного зала выполнено два эвакуационных выхода (один непосредственно наружу, а второй в коридор здания школы). Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 40 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
- Помещение спортивного зала обеспечено первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется два огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки 2021 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.

- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, дата сдачи в эксплуатацию сентября 2016 года, монтаж производился ООО «Феникс и К». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Также помещения здания школы оборудованы системой дымоудаления и вентиляции.
- Имеется договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления и вентиляции с ООО «Феникс и К» от 29.12.2017г. № 9-ТО.
- В здании школы внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание школы обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от двух пожарных гидрантов расположенных в 86 и 113 метрах. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.
- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность имеется, руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, план эвакуации при пожаре имеется, со всем персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

Спортивный зал по адресу:
г.Сорочинск, ул.Володарского, 34

- Спортивный зал общей площадью 189,6 м^2 расположен на первом этаже одноэтажного здания с подвалом. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по металлической обрешетке, степень огнестойкости II.
- Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп. Электропроводка проложена в кабель-каналах и под штукатуркой.
- В помещении спортивного зала фактически 20 детей и 1 человек педагогического персонала. Ночью в помещениях здания людей нет.
- Из помещения спортивного зала выполнено два эвакуационных выхода (один непосредственно наружу, а второй в коридор здания). Ширина эвакуационных выходов (требуется 0,8м / фактически 1,2м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 10 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
- Помещение спортивного зала обеспечено первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется два огнетушителя ОП-8 дата следующей перезарядки 2022 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, дата сдачи в эксплуатацию ноябрь 2017 года, монтаж производился ООО «ЭнергоСтройГрупп». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Противопожарная защита» от 30.12.2017г. № 53/ТО.
- В здании внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта расположенного в 180 метрах. Проезды и подъезды к пожарному гидранту имеются, указатели его месторасположения имеются.
- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность имеется, руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, план эвакуации при пожаре имеется, со всем персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

2) в ходе обследования установлено: на здание по адресу: г.Сорочинск, ул. Бульвар Нефтяников, 15, в 2017 году ООО ПСФ «Маштехпроект» выполнен расчета по оценке пожарного риска на объект защиты, который составляет $7{,}83 \cdot 10^{-8}$ год$^{-1}$, что не превышает допустимое значение 10^{-6} год$^{-1}$, установленное Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Макарычев Вячеслав Алексеевич _____
(подпись)

«1» 02 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Макарычев Вячеслав Алексеевич _____
(подпись)

Вывод по результатам обследования:
Здания и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города Сорочинска Оренбургской области соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по вышеуказанным адресам.

«1» 02 2018 г.

Обследование проводил:
Начальника отделения ОНД и ПР
по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам
майор вн. службы М.А. Атаманов _____
(подпись)

«01» 02 2018 г. М.Л.П.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999